





Приложение № 9  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114

### Отчет о вводах/выводах объектов

Утверждаю  
И.О. генерального директора АО "КГК"

Д.В. Котляев



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей										
		план *					факт					план *					факт					
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2022 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2022 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2021 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2022 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Реконструкция Экваторальной ВЭС без изменения установленной мощности с переводом места расположения в п. Ушаково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Реконструкция производственного объекта "Гусевская ТЭЦ" г. Гусев	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей  
(представляется ежеквартально)**

Утверждаю

И.О. генерального директора АО "КГК"

Д.В. Котивец

(подпись)

05.05.2023  
М.П.

№ №	Источники финансирования	Объем финансирования [отчетный год]											
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		Причины отклонений	
план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	Собственные средства	160,6	50,4	105,0	50,4	22,4	0,0	16,6	0,0	16,6	0,0		
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции	45,5	0,0	45,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	45,5	0,0	45,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.1.3	в т.ч. от технологического прикосновения (для электросетевых компаний)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.1.3.1	в т.ч. от технологического прикосновения генерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.1.3.2	в т.ч. от технологического прикосновения потребителей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.1.4	Прочая прибыль	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.2	Амортизация	88,3	42,0	42,0	42,0	18,7	0,0	13,8	0,0	13,8	0,0		
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	88,3	0,0	42,0	0,0	18,7	0,0	13,8	0,0	13,8	0,0		
1.2.2	Прочая амортизация	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.3	Возврат НДС	26,8	8,4	17,5	8,4	3,7	0,0	2,8	0,0	2,8	0,0		
1.4	Прочие собственные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.5	Остаток собственных средств на начало	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.	Привлеченные средства, в т.ч.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.1	Кредиты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.2	Облигационные займы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.3	Займы организации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.4	Бюджетное финансирование	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.5	Средства внешних инвесторов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.6	Использование лимита	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.7	Прочие привлеченные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>160,6</b>	<b>50,4</b>	<b>105,0</b>	<b>50,4</b>	<b>22,4</b>	<b>0,0</b>	<b>16,6</b>	<b>0,0</b>	<b>16,6</b>	<b>0,0</b>		
	для ОГК/ПК, в том числе												
	вне ДППМ												

Приложение № 10  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114

**Отчет о ходе реализации проектов  
(заполняется для наиболее значимых проектов \*)**

Утверждаю  
И.о. генерального директора АО "КГК"

Д.В. Котивец

(подпись)

" 05 " мая 20 23 года

М.П.

<b>Наименование объекта</b>	Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково
<b>Местоположение объекта (субъект Российской Федерации, населенный пункт)</b>	Калининградская область, Гурьевский район, п. Ушаково
<b>Тип проекта</b>	реконструкция
<b>Вводимая мощность (в том числе прирост)</b>	5,1 МВт
<b>Срок ввода объекта</b>	4 квартал 2018 года
<b>Фактическая стадия реализации проекта на отчетную дату</b>	введено в эксплуатацию
<b>Проектная документация</b>	
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)	Договор №73 от 07.08.2017г. между ОАО "КГК" и ООО "Ветротехника"
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)	ООО "Ветротехника", проектная документация разработана, согласована с Филиалом АО "СО ЕЭС" Балтийское РДУ
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа **)	Проектная документация прошла государственную экспертизу в ГАУ КО «ЦПЭиЦС»
<b>Землеотвод</b>	
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)	Договор аренды земельных участков № 672 от 28.03.2018г.
<b>Исходно-разрешительная документация</b>	
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)	Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области, 15.06.2018г., № 39-RU39310000-204-2018
<b>Прогнозное/проектное топливо (основное и резервное)</b>	возобновляемый источник энергии - ветер
<b>Прогнозный объем потребления топлива</b>	не потребляет
<b>Топливообеспечение</b>	отсутствует необходимость
<b>Технологическое присоединение объекта к электрической сети:</b>	
- заключение договоров на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)	Договор № 5802/08/17 от 20.03.2018г.
- разработка схемы выдачи мощности	обязательство АО "Янтарьэнерго"
- получение технических условий на технологическое присоединение	ТУ № Я-5802/17
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ	обязательство АО "Янтарьэнерго"
<b>Сметная стоимость проекта в ценах _____ года с НДС, млн. руб.</b>	н/д
<b>Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта</b>	н/д
<b>Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.</b>	н/д
<b>Объем заключенных на отчетную дату договоров по проекту, млн. руб.</b>	Договор №73 от 07.08.2017г. между ОАО "КГК" и ООО "Ветротехника" на сумму 1071,97 млн.руб.
<b>в том числе</b>	
<b>- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):</b>	Договор №73 от 07.08.2017г. между ОАО "КГК" и ООО "Ветротехника"
объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.	н/д
% от сметной стоимости проекта	н/д
оплачено по договору, млн. руб.	н/д
освоено по договору, млн. руб.	н/д
<b>- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):</b>	Договор №73 от 07.08.2017г. между ОАО "КГК" и ООО "Ветротехника"
объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.	н/д
% от сметной стоимости проекта	н/д
оплачено по договору, млн. руб.	н/д
освоено по договору, млн. руб.	н/д
<b>- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам):</b>	Договор №73 от 07.08.2017г. между ОАО "КГК" и ООО "Ветротехника"
объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.	н/д
% от сметной стоимости проекта	н/д
оплачено по договору, млн. руб.	н/д
освоено по договору, млн. руб.	н/д
<b>% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками</b>	100
<b>в том числе</b>	
- СМР, %	100
- поставка основного оборудования, %	100
- разработка проектной документации и рабочей документации, %	100
<b>% оплаты по объекту (предоплата)</b>	0

всего оплачено по объекту	0
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта	н/д
всего оплачено по объекту	0
Участники реализации инвестиционного проекта: - заказчик-застройщик - проектно-изыскательские организации - технические агенты - подрядчики - поставщики основного оборудования	ООО "Ветротехника", Лизингодатель, договор №73 от 07.08.2017г.
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта	н/д
Количество строительного-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта	20
в том числе	
- строительный персонал	10
- монтажный персонал	10
Основное оборудование	Enercon E70 E4, 3 ед., 1700 кВт
График поставки основного оборудования	
- дата поставки	12.2017-01.2018
- задержки в поставке	нет
- причины задержек	нет
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок	введено в эксплуатацию
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: - выявленные нарушения договоров подряда, - рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, - предписания надзорных органов, - дефицит источников финансирования и др., - другое (расшифровать)	

\* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:

1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС).
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.

\*\* Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России.

И.о. генерального директора АО "КГК"

  
 \_\_\_\_\_ Д.В. Котивец  
 (подпись) (Ф.И.О.)



Приложение №11.1  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114

## Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов

Утверждаю  
И.о. генерального директора АО "КГК"



Отчетный период  
I кв.2023 года  
по состоянию на 01.04.2023

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		план		факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково</b>									
<b>I.</b>	<b>Предпроектный и проектный этап</b>								
1.1	Получение ТУ на ТП	07.08.2017	31.01.2018	07.08.2017	31.01.2018	100			
1.2	Заключение договора на разработку проектной документации	07.08.2017	31.01.2018	07.08.2017	31.01.2018	100			
1.3	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	01.01.2018	31.01.2018	30.03.2018	04.09.2018	100			
1.4	Утверждение проектной документации	-	31.01.2018	-	01.06.2018	100			
1.5	Разработка рабочей документации	07.08.2017	31.01.2018	07.08.2017	04.09.2018	100			
<b>II.</b>	<b>Организационный этап</b>								
2.1	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	07.08.2017	31.01.2018	07.08.2017	28.03.2018	100			
<b>III.</b>	<b>Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы</b>								
3.1	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП	01.01.2018	31.01.2018	01.01.2018	30.03.2018	100			
3.2	Поставка основного оборудования	01.12.2017	31.01.2018	01.12.2017	31.01.2018	100			
3.3	Монтаж основного оборудования	01.01.2018	31.01.2018	01.01.2018	01.04.2018	100			
3.4	Пусконаладочные работы	01.01.2018	31.01.2018	01.05.2018	20.06.2018	100			
3.5	Завершение строительства	01.01.2018	31.01.2018	01.01.2018	01.05.2018	100			
<b>IV.</b>	<b>Испытания и ввод в эксплуатацию</b>								
4.1	Комплексное опробование оборудования	01.01.2018	31.01.2018	23.06.2018	26.06.2018	100			
4.2	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	01.01.2018	31.01.2018	09.06.2018	14.06.2018	100			
4.3	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	01.01.2018	31.01.2018	25.09.2018	25.09.2018	100			
4.4	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	01.01.2018	31.01.2018	05.10.2018	31.10.2018	100			
<b>Реконструкция производственного объекта "Гусевская ТЭЦ" г. Гусев</b>									
<b>I.</b>	<b>Предпроектный и проектный этап</b>								
1.1	Получение ТУ на ТП	2021	2022	2021	2021	100			
1.2	Заключение договора на разработку проектной документации	2018	2018	2018	2018	100			
1.3	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	2019	2022	2019					
1.4	Утверждение проектной документации	2019	2023						
1.5	Разработка рабочей документации	2019	2023						
<b>II.</b>	<b>Организационный этап</b>								
2.1	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется				
<b>III.</b>	<b>Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы</b>								
3.1	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется				
3.2	Поставка основного оборудования	2024	2024						
3.3	Монтаж основного оборудования	2024	2024						
3.4	Пусконаладочные работы	2024	2024						
3.5	Завершение строительства	2024	2024						
<b>IV.</b>	<b>Испытания и ввод в эксплуатацию</b>								
4.1	Комплексное опробование оборудования	2024	2024						

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		план		факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
4.2	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	2024	2024						
4.3	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	2024	2024						
4.4	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	2024	2024						
<b>Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев</b>									
<b>I.</b>	<b>Предпроектный и проектный этап</b>								
1.1	Получение ТУ на ТП	не требуется	не требуется						
1.2	Заключение договора на разработку проектной документации	не требуется	не требуется						
1.3	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	не требуется	не требуется						
1.4	Утверждение проектной документации	не требуется	не требуется						
1.5	Разработка рабочей документации	не требуется	не требуется						
<b>II.</b>	<b>Организационный этап</b>								
2.1	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	не требуется	не требуется						
<b>III.</b>	<b>Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы</b>								
3.1	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП	2020	2030	2020					
3.2	Поставка основного оборудования	2020	2030	2020					
3.3	Монтаж основного оборудования	2020	2030	2020					
3.4	Пусконаладочные работы	не требуется	не требуется						
3.5	Завершение строительства	не требуется	не требуется						
<b>IV.</b>	<b>Испытания и ввод в эксплуатацию</b>								
4.1	Комплексное опробование оборудования	не требуется	не требуется						
4.2	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	не требуется	не требуется						
4.3	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	не требуется	не требуется						
4.4	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	2020	2030						
<b>Технические средства безопасности РТС Южная</b>									
<b>I.</b>	<b>Предпроектный и проектный этап</b>								
1.1	Получение ТУ на ТП	не требуется	не требуется						
1.2	Заключение договора на разработку проектной документации	не требуется	не требуется						
1.3	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	не требуется	не требуется						
1.4	Утверждение проектной документации	2020	2020	2020	2022				
1.5	Разработка рабочей документации	2020	2020	2020	2022				
<b>II.</b>	<b>Организационный этап</b>								
2.1	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	не требуется	не требуется						
<b>III.</b>	<b>Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы</b>								
3.1	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП	не требуется	не требуется						
3.2	Поставка основного оборудования	15.08.2022	30.08.2022	15.08.2022	30.08.2022	100			
3.3	Монтаж основного оборудования	01.11.2022	30.11.2022	01.11.2022	30.11.2022	100			
3.4	Пусконаладочные работы	01.12.2022	01.12.2022	01.12.2022	31.12.2022	100			
3.5	Завершение строительства	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2023	100			
<b>IV.</b>	<b>Испытания и ввод в эксплуатацию</b>								
4.1	Комплексное опробование оборудования	не требуется	не требуется						
4.2	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	не требуется	не требуется						
4.3	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	не требуется	не требуется						
4.4	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	не требуется	не требуется						



Форма представления показателей финансовой отчетности  
(представляется ежеквартально)

Утверждаю  
И.о. генерального директора АО "КГК"  
Д.В. Котивец  
(подпись)  
05.05.2023



М.П.

млн.руб.

Наименование показателя АО "КГК"	за 1 квартал	за 2023 год
1	2	3
Выручка	485,5	485,5
Чистая прибыль	79,2	79,2
Направления распределения чистой прибыли:	0,0	0,0
Дивиденды	0,0	0,0
другое (расшифровать)	0,0	0,0
ЕВИТДА	119,0	119,0
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	219,4	219,4
покупатели и заказчики	209,8	209,8
авансы выданные	1,0	1,0
Собственный капитал	756,8	756,8
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	0,0	0,0
кредиты	0,0	0,0
оюлишационные займы	0,0	0,0
займы организаций	0,0	0,0
прочее	0,0	0,0
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	255,4	255,4
кредиты и займы*	0,0	0,0
кредиторская задолженность, в т.ч.:	213,9	213,9
по строительству	0,0	0,0
по ремонтам	0,0	0,0
по поставкам топлива	0,0	0,0
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	0,0	0,0
<i>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</i>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	105,0	105,0
Профинансировано на отчетную дату	50,4	50,4
Обеспеченность источниками финансирования	50,4	50,4
Дефицит финансирования	0,0	0,0
<i>Оценка кредитного потенциала</i>		
Собственная оценка кредитного потенциала:	-	-
на 2023г.	-	-
на период 2018-2032г.	-	-
Пояснения по расчету кредитного потенциала	-	-

Приложение № 13  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114

### Отчет о техническом состоянии объекта за I квартал 2023г.

Утверждено  
И.о. Генерального директора АО "КТК"  
Д.В. Котливец  
(подпись)  
"05" мая 2023 года  
М.П.



№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие источно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строи- тельства	год ввода в эксплуата- цию	утвержде- нная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключение Главного экспертизы России (+; -)	оформ- ленные в соот- ветствии с законода- тельством земельного (+; -)	разрешение на строи- тельство (+; -)
1	Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушиково	5,1			2018	2018	+	не требуется	Договор аренды земельных участков № 672 от 28.03.2018г.	+
2	Реконструкция ВЭС-1 Зеленоградской ВЭС	0,6			2021	2021	+	не требуется		
3	Реконструкция производственного объекта "Гусевская ТЭЦ" г. Гусев	4,54			2022	2024	+	не требуется		
4	Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев				2020	2020-2030	+	не требуется		
5	Технические средства безопасности РТС Южная				2022	2023	+	не требуется		