

Приложение № 7.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2020г., млн. рублей с НДС

Утверждено
И.о. генерального директора АО "КПК"



№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования (отчетный год)		Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Остаток, профинансировать по результатам отчетного периода *		Остаток по состоянию на 31.12.2021г.		Примечания отклонений
			план **	факт ***	всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал	млн. рублей	%	млн. рублей	%	
1	ВСЕГО												
1.1	Техническое перевооружение и реконструкция Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2609,4	180,3	120,8	56,1	7,9	36,8	19,0	2488,6	-59,5	-41,7		
1.1.1	Реконструкция Электроподстанции БЭС без изменения установочной мощности с переводом места расположения в п. Ульхово	1039,8	57,6	57,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2488,6	-59,5	-41,7		
1.1.2	Реконструкция производственного объекта Тульская ТЭЦ г. Тува	1103,3	78,1	23,5	19,5	0,0	0,0	0,0	982,2	0,0	0,0		
1.1.3	Техническое перевооружение тепловых сетей города Тува	289,4	23,2	18,5	11,2	0,4	11,2	11,2	271,0	-4,7	-20,4		
1.1.4	Техническое укрепление безопасности Каширского филиала ТЭЦ г. Тува	56,7	19,4	19,4	16,2	0,0	16,5	0,0	37,3	0,0	0,0		
1.1.5	Техническое укрепление безопасности Туевского филиала Тульская ТЭЦ	20,4	2,0	1,8	9,1	7,5	9,1	7,8	18,6	-0,2	-8,0		
1.1.6	Техническое перевооружение установки постоянного тока (пв. Ж-36656)	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	-		
1.1.7	Техническое перевооружение транспортного участка (подстанция ГАЗ 330210)	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	-		
1.1.8	Техническое перевооружение участка ТАН (ТЭЦ-1)	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	-		
1.1.9	Техническое перевооружение участка ГАМ (РЭСЮ)	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	-		
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики												
1.3	Создание систем телемеханизации и связи												
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности												
2	Иные строительств												
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности												
2.2	Прочие иное строительство												
	Оплата процентов на привлеченные кредитные ресурсы												

(Handwritten signature)

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально)


Утверждаю

И.о. генерального директора АО "КГК"

И.В. Котивец




№	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]												Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.				
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
	Собственные средства	180,3	120,78	14,6	14,2	35,9	14,6	102,6	51,6	27,3	40,4			
	Прибыль, направляемая в т.ч. инвестиционная	83,5	19,23	0,7	0,3	8,6	0,0	73,2	11,5	1,1	7,4			
1.	составляющая в тарифе	83,5	19,23	0,7	0,3	8,6	0,0	73,2	11,5	1,1	7,4			
2.	в т.ч. прибыль со	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
3.	технологического	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1.	в т.ч. от	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	технологического	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
2.	технологического	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1.	Прочая прибыль	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	Амортизация	66,8	82,08	11,5	11,6	21,3	12,1	13,3	35,5	20,6	22,8			
	Амортизация, учтенная в тарифе	66,8	66,76	11,5	11,6	21,3	12,1	13,3	35,5	20,6	7,5			
	Прочая амортизация	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	Неиспользованная амортизация прошлых	0,0	15,32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	Возврат НДС	30,0	19,48	2,4	2,3	6,0	2,4	16,1	4,6	5,5	10,1			
	Прочие собственные	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	в т.ч. средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	Остаток собственных	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	Привлеченные средства,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	Кредиты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	Облигационные займы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	Займы организаций	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	Бюджетное	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	Средства внешних	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	Использование лизинга	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	Прочие привлеченные	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	ВСЕГО источников	180,3	120,8	14,6	14,2	35,9	14,6	102,6	51,6	27,3	40,4			
	финансирования													
	для ОК/ТК, в том													
	ДПМ													
	вне ДПМ													



План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
Накопленным итогом за год.

Приложение № 9
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет о вводах/выводах объектов



М.П.

Наименование проекта	Ввод мощностей												Вывод мощностей												
	план *						факт						план *						факт						
	И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2020 г.	2020 г.	И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2020 г.	2020 г.	И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2020 г.	2020 г.	И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2020 г.	2020 г.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
конструкция Зеленоградской ВЭС без включения установленной мощности с запасом места расположения в п. также	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
конструкция производственного объекта "Гусевская ТЭЦ" г. Гусев	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
техническое перевооружение ловных сетей города Гусев	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
технические средства безопасности инициатора филиала "ТЭЦ-1"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
технические средства безопасности евского филиала "Гусевская Г"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

г в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Handwritten signature: Д.В. Котивец

- СМР, %	100
- поставка основного оборудования, %	100
- разработка проектной документации и рабочей документации, %	100
% оплаты по объекту (предоплата)	0
всего оплачено по объекту	0
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта	н/д
всего оплачено по объекту	0
Участники реализации инвестиционного проекта:	ООО "Ветротехника", Лизингодатель, договор №73 от 07.08.2017г.
- заказчик-застройщик	
- проектно-изыскательские организации	
- технические агенты	
- подрядчики	
- поставщики основного оборудования	
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта	н/д
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта	20
в том числе	
- строительный персонал	10
- монтажный персонал	10
Основное оборудование	Enercon E70 E4, 3 ед., 1700 кВт
График поставки основного оборудования	
- дата поставки	12.2017-01.2018
- задержки в поставке	нет
- причины задержек	нет
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок	введено в эксплуатацию
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:	
- выявленные нарушения договоров подряда,	
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,	
- предписания надзорных органов,	
- дефицит источников финансирования и др.,	
- другое (расшифровать)	

* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:

1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС).
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.

** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России.

И.о. генерального директора АО "КГК"



Д.В.Котивец
(Ф.И.О.)

Приложение №11.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов

Утверждаю

И.О. генерального директора АО "КГК"

Д.В. Котивец

подпись

11.02.2021

М.П.



Отчетный период
2020 года
по состоянию на 31.12.2020

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		план		факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково									
I.	Предпроектный и проектный этап								
1.1	Получение ТУ на ТП	07.08.2017	31.01.2018	07.08.2017	31.01.2018	100			
1.2	Заключение договора на разработку проектной документации	07.08.2017	31.01.2018	07.08.2017	31.01.2018	100			
1.3	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	01.01.2018	31.01.2018	30.03.2018	04.09.2018	100			
1.4	Утверждение проектной документации	-	31.01.2018	-	01.06.2018	100			
1.5	Разработка рабочей документации	07.08.2017	31.01.2018	07.08.2017	04.09.2018	100			
II.	Организационный этап								
2.1	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	07.08.2017	31.01.2018	07.08.2017	28.03.2018	100			
III.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы								
3.1	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП	01.01.2018	31.01.2018	01.01.2018	30.03.2018	100			
3.2	Поставка основного оборудования	01.12.2017	31.01.2018	01.12.2017	31.01.2018	100			
3.3	Монтаж основного оборудования	01.01.2018	31.01.2018	01.01.2018	01.04.2018	100			
3.4	Пусконаладочные работы	01.01.2018	31.01.2018	01.05.2018	20.06.2018	100			
3.5	Завершение строительства	01.01.2018	31.01.2018	01.01.2018	01.05.2018	100			
IV.	Испытания и ввод в эксплуатацию								
4.1	Комплексное опробование оборудования	01.01.2018	31.01.2018	23.06.2018	26.06.2018	100			
4.2	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	01.01.2018	31.01.2018	09.06.2018	14.06.2018	100			
4.3	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	01.01.2018	31.01.2018	25.09.2018	25.09.2018	100			
4.4	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	01.01.2018	31.01.2018	05.10.2018	31.10.2018	100			
Реконструкция производственного объекта "Гусевская ТЭЦ" г. Гусев									
I.	Предпроектный и проектный этап								
1.1	Получение ТУ на ТП	2021	2021						
1.2	Заключение договора на разработку проектной документации	2018	2018	2018	2018	100			
1.3	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	2019	2021	2019					
1.4	Утверждение проектной документации	2019	2021						
1.5	Разработка рабочей документации	2019	2021						
II.	Организационный этап								
2.1	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	не требуется	не требуется						
III.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы								
3.1	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП	не требуется	не требуется						
3.2	Поставка основного оборудования	2021	2021						
3.3	Монтаж основного оборудования	2021	2021						
3.4	Пусконаладочные работы	2021	2021						

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		план		факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1.2	Заключение договора на разработку проектной документации	не требуется	не требуется						
1.3	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	не требуется	не требуется						
1.4	Утверждение проектной документации	не требуется	не требуется						
1.5	Разработка рабочей документации	не требуется	не требуется						
II.	Организационный этап								
2.1	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	не требуется	не требуется						
III.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы								
3.1	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП	не требуется	не требуется						
3.2	Поставка основного оборудования	2020	2021	2020					
3.3	Монтаж основного оборудования	2020	2021	2020					
3.4	Пусконаладочные работы	не требуется	не требуется						
3.5	Завершение строительства	2020	2021						
IV.	Испытания и ввод в эксплуатацию								
4.1	Комплексное опробование оборудования	не требуется	не требуется						
4.2	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	не требуется	не требуется						
4.3	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	не требуется	не требуется						
4.4	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	2020	2021						

**Форма представления показателей финансовой отчетности
(представляется ежеквартально)**



Утверждаю
И.о. генерального директора АО "КГК"
И.В. Котвиц
(подпись)
11.02.2021

М.П.

Наименование показателя	за 2020 год
АО "КГК"	
1	3
Выручка	890,21
Чистая прибыль	21,44
Направления распределения чистой прибыли:	
Дивиденды	0
другое (расшифровать)	0
ЕВИТДА	0
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	124,52
покупатели и заказчики	214,61
авансы выданные	208,88
Собственный капитал	0,80
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	298,70
кредиты	0
оюлишационные займы	0
займы организаций	0
прочее	0
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	0
кредиты и займы*	329,48
кредиторская задолженность, в т.ч.:	0,00
по строительству	329,48
по ремонтам	0,00
по поставкам топлива	3,49
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	72,23
Оценка обеспеченности инвестиционных программ	
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	180,3
Профинансировано на отчетную дату	120,8
Обеспеченность источниками финансирования	120,8
Дефицит финансирования	0
Оценка кредитного потенциала	
Собственная оценка кредитного потенциала:	
на 2020г.	-
на период 2018-2032г.	-
Пояснения по расчету кредитного потенциала	-

Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет о техническом состоянии объекта
за 2020г.



11 февраля 2021 года
(подпись)

М.П.

№ /п	Технические характеристики				Сроки реализации проекта			Наличие исходно-разрешительной документации		
	Наименование направления/проекта инвестиционной программы	мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	утвержденная проектно-сметная документация (+; -)	заключение Главгосэкспертизы России (+; -)	оформленный в соответствии с законодательством землеувод (+; -)	разрешение на строительство (+; -)
	Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково	5,1			2018	2018	+	не требуется	Договор аренды земельных участков № 672 от 28.03.2018г.	+
	Реконструкция производственного объекта "Гусевская ТЭЦ" г. Гусев	4,54			2020	2021	+	не требуется		
	Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев				2020	2020-2029	+	не требуется		
	Технические средства безопасности Калининградского филиала "ТЭЦ-1"				2020	2020-2021	+	не требуется		
	Технические средства безопасности Гусевского филиала "Гусевская ТЭЦ"				2020	2021	+	не требуется		

(Handwritten signature)