

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)

Утверждаю  
Генеральный директор АО "КГК"

Д.В.Котивец

подпись

12.02.2026г.  
М.П.

| № №    | Наименование объекта                                                                                                                                                                                                               | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2025 год |          | Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей | Осталось профинансировать, по результатам отчетного периода * | Отклонение ** |   |                                                |     | Причины отклонений                                                                                               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---|------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | всего                         |          |                                                         |                                                              |                                                               | млн. рублей   | % | в том числе за счет                            |     |                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | план **                       | факт *** | всего                                                   | всего                                                        | уточнения стоимости по результатам утвержденной               |               |   | уточнения стоимости по результатам заключенных |     |                                                                                                                  |
| ВСЕГО  |                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                               |          |                                                         |                                                              |                                                               |               |   |                                                |     |                                                                                                                  |
| 1      | Техническое перевооружение и реконструкция                                                                                                                                                                                         | 2 822,2                            | 128,4                         | 126,6    | 47,8                                                    | 36,6                                                         | 2 709,0                                                       | 1,8           | 1 | 0,0                                            | 0,0 |                                                                                                                  |
| 1.1    | Реконструкция                                                                                                                                                                                                                      | 2 637,5                            | 81,4                          | 81,4     | 10,1                                                    | 0,0                                                          | 2 556,1                                                       | 0,0           | 0 | 0,0                                            | 0,0 |                                                                                                                  |
| 1.1.1  | Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково                                                                                                                  | 725,1                              | 71,3                          | 71,3     | 0,0                                                     | 0,0                                                          | 653,9                                                         | 0,0           | 0 |                                                |     |                                                                                                                  |
| 1.1.2  | Реконструкция ВЭС (линия) - налог на имущество                                                                                                                                                                                     | 56,6                               | 10,1                          | 10,1     | 10,1                                                    | 0,0                                                          | 46,5                                                          | 0,0           | 0 |                                                |     |                                                                                                                  |
| 1.1.3  | Реконструкция производственного объекта "Гусевская ТЭЦ" г. Гусев                                                                                                                                                                   | 1 855,7                            | 0,0                           | 0,0      | 0,0                                                     | 0,0                                                          | 1 855,7                                                       | 0,0           | 0 |                                                |     | Реализация мероприятия перенесена на более поздний срок, материалы направлены в корректировке ИП на 2026-2027гг. |
| 1.2    | Модернизация, техническое перевооружение                                                                                                                                                                                           | 173,1                              | 22,1                          | 20,3     | 17,1                                                    | 17,1                                                         | 152,8                                                         | 1,8           | 8 |                                                |     |                                                                                                                  |
| 1.2.1  | Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев                                                                                                                                                                             | 173,1                              | 22,1                          | 20,3     | 17,1                                                    | 17,1                                                         | 152,8                                                         | 1,8           | 8 |                                                |     |                                                                                                                  |
| 1.3    | Прочие инвестиционные проекты, всего                                                                                                                                                                                               | 11,6                               | 25,0                          | 25,0     | 20,7                                                    | 19,6                                                         | 0,0                                                           | 0,0           | 0 |                                                |     |                                                                                                                  |
| 1.3.1  | Приобретение прибора ПАРМА ВАФ-А(М) 0-1-1-2 для укомплектования электролаборатории вольтамперфазоиндикатором(Приобретение вольтамперфазоиндикатора)                                                                                | 0,37                               | 0,4                           | 0,4      | 0,3                                                     | 0,3                                                          | 0,0                                                           | 0,0           | 0 |                                                |     |                                                                                                                  |
| 1.3.2  | Приобретение устройства УПТР-ЗМЦ для проверки действия максимальных, минимальных и независимых токовых расцепителей автоматов                                                                                                      | 0,66                               | 0,7                           | 0,7      | 0,6                                                     | 0,6                                                          | 0,0                                                           | 0,0           | 0 |                                                |     |                                                                                                                  |
| 1.3.3  | Приобретение прибора ПКВ/М7 для выполнения измерений скоростных характеристик высоковольтных выключателей                                                                                                                          | 1,43                               | 1,4                           | 1,4      | 1,2                                                     | 1,2                                                          | 0,0                                                           | 0,0           | 0 |                                                |     |                                                                                                                  |
| 1.3.4  | Поставка пневматической системы питания для лаборатории УТАИ СГТ подразделения ГТЭЦ-1                                                                                                                                              | 0,55                               | 0,6                           | 0,6      | 0,5                                                     | 0,5                                                          | 0,0                                                           | 0,0           | 0 |                                                |     |                                                                                                                  |
| 1.3.5  | Поставка ручной машины для снятия фаски с труб ТНР-90                                                                                                                                                                              | 0,16                               | 0,2                           | 0,2      | 0,1                                                     | 0,1                                                          | 0,0                                                           | 0,0           | 0 |                                                |     |                                                                                                                  |
| 1.3.6  | Поставка сетевого оборудования для АО "КГК"                                                                                                                                                                                        | 0,74                               | 0,7                           | 0,7      | 0,6                                                     | 0,6                                                          | 0,0                                                           | 0,0           | 0 |                                                |     |                                                                                                                  |
| 1.3.7  | Поставка оргтехники для нужд АО "КГК"                                                                                                                                                                                              | 1,17                               | 0,5                           | 0,5      | 0,4                                                     | 0,4                                                          | 0,0                                                           | 0,0           | 0 |                                                |     |                                                                                                                  |
| 1.3.8  | Поставка прессы универсальной для создания избыточного давления и разжигания (ГТЭЦ)                                                                                                                                                | 0,15                               | 0,1                           | 0,1      | 0,1                                                     | 0,1                                                          | 0,0                                                           | 0,0           | 0 |                                                |     |                                                                                                                  |
| 1.3.9  | Поставка прессы гидравлического ГТЭЦ                                                                                                                                                                                               | 0,12                               | 0,1                           | 0,1      | 0,0                                                     | 0,0                                                          | 0,0                                                           | 0,0           | 0 |                                                |     |                                                                                                                  |
| 1.3.10 | Поставка манометров цифровых ГТЭЦ                                                                                                                                                                                                  | 0,22                               | 0,2                           | 0,2      | 0,0                                                     | 0,0                                                          | 0,0                                                           | 0,0           | 0 |                                                |     |                                                                                                                  |
| 1.3.11 | Техническое перевооружение службы тепловых сетей (ГТЭЦ) покупки грузового автомобиля                                                                                                                                               | 6,1                                | 6,1                           | 6,1      | 5,1                                                     | 5,1                                                          | 0,0                                                           | 0,0           | 0 |                                                |     |                                                                                                                  |
| 1.3.12 | Приобретение почтового сервера                                                                                                                                                                                                     | 8,3                                | 8,3                           | 8,3      | 6,0                                                     | 6,0                                                          | 0,0                                                           | 0,0           | 0 |                                                |     |                                                                                                                  |
| 1.3.13 | Обеспечение антитеррористической безопасности (поставка спутникового оборудования)                                                                                                                                                 | 0,7                                | 0,7                           | 0,7      | 0,6                                                     | 0,6                                                          | 0,0                                                           | 0,0           | 0 |                                                |     |                                                                                                                  |
| 1.3.14 | Техническое перевооружение опасного производственного объекта рег. № А21-06365-0014 «Площадка главного корпуса ТЭЦ», расположенного по адресу: Калининградская область, г. Гусев, ул. Красноармейская, 15, по монтажу паропровода, | 0,6                                | 0,6                           | 0,6      | 1,1                                                     | 0,0                                                          | 0,0                                                           | 0,0           | 0 |                                                |     |                                                                                                                  |
| 1.3.15 | Реконструкция автоматической системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре помещений Гусевской ТЭЦ                                                                                                                           | 1,2                                | 1,2                           | 1,2      | 1,2                                                     | 1,2                                                          | 0,0                                                           | 0,0           | 0 |                                                |     |                                                                                                                  |
| 1.3.16 | Обеспечение работоспособности критически важного канала связи                                                                                                                                                                      | 0,6                                | 0,6                           | 0,6      | 0,3                                                     | 0,3                                                          | 0,0                                                           | 0,0           | 0 |                                                |     |                                                                                                                  |
| 1.3.17 | Выполнение работ по оснащению автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре котельной (инв. № 00432), здания малотоннажной (Киевская) (инв.№00430), проходной      | 2,4                                | 2,4                           | 2,4      | 2,4                                                     | 2,4                                                          | 0,0                                                           | 0,0           | 0 |                                                |     |                                                                                                                  |
| 1.3.18 | Поставка калибратора токовой петли (эталон) Fluke Calibration 715 для УТАИ РТСЮ                                                                                                                                                    | 0,3                                | 0,3                           | 0,3      | 0,3                                                     | 0,3                                                          | 0,0                                                           | 0,0           | 0 |                                                |     |                                                                                                                  |

Приложение № 7.2  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114

Утверждено  
Генеральным директором АО "КГК"  
Д.В. Котивец

12.02.2026г.  
МП

| №. №    | Наименование объекта *                                                                                                         | Планируемый объем финансирования на год, млн. руб. * |     |     |                          |        | Фактически профинансировано, млн. руб. |     |     |                          |        | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |     |     |                          |        | Фактически освоено (покрыто) актами выполненных работ), млн. руб. |     |     |                          |        | Технические характеристики бюджетных объектов |                              |                |                            |                           |                              |                                                |                           |                           |                              |                       |                |                |  |           |  |                                         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------|--------|----------------------------------------|-----|-----|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------|--------|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|-----------|--|-----------------------------------------|
|         |                                                                                                                                | какого                                               | ППР | СМР | оборудование и материалы | прочие | какого                                 | ППР | СМР | оборудование и материалы | прочие | какого                                                                  | ППР | СМР | оборудование и материалы | прочие | какого                                                            | ППР | СМР | оборудование и материалы | прочие | генерирующие объекты                          |                              |                |                            | подстанции                |                              |                                                |                           | линии электропередачи     |                              |                       |                |                |  |           |  | иные объекты (год ввода в эксплуатацию) |
|         |                                                                                                                                |                                                      |     |     |                          |        |                                        |     |     |                          |        |                                                                         |     |     |                          |        |                                                                   |     |     |                          |        | год ввода в эксплуата-цию                     | нормативный срок службы, лет | мощ-ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуата-цию | нормативный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформаторов, шт | тип изоляц. материала МБД | год ввода в эксплуата-цию | нормативный срок службы, лет | тип изоляц. материала | мощ-ность, кВт | расстояние, км |  |           |  |                                         |
| 1       | Техническое перевооружение и реконструкция                                                                                     | 128,4                                                | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 128,4  | 126,6                                  | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 126,6  | -1,8                                                                    | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | -1,8   | 47,8                                                              | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 47,8   |                                               | 15                           | 11             |                            |                           |                              |                                                |                           |                           |                              |                       |                |                |  |           |  |                                         |
| 1.1     | Реконструкция                                                                                                                  | 81,4                                                 | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 81,3   | 81,4                                   | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 81,3   | 0,0                                                                     | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 0,0    | 10,1                                                              | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 10,1   |                                               | 15                           | 11             |                            |                           |                              |                                                |                           |                           |                              |                       |                |                |  |           |  |                                         |
| 1.1.1.  | Реконструкция Зеленоградской ВОС без изменения установленной мощности с переводом места расположения в п. Ушиково              | 71,3                                                 | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 71,3   | 71,3                                   | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 71,3   | 0,0                                                                     | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 0,0    | 0,0                                                               | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 0,0    | 2 018                                         | 15                           | 5,1            |                            |                           |                              |                                                |                           |                           |                              |                       |                |                |  |           |  |                                         |
| 1.1.2.  | Реконструкция Зеленоградской ВОС (значит - кадет на имущество)                                                                 | 10,1                                                 | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 10,1   | 10,1                                   | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 10,1   | 0,0                                                                     | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 0,0    | 10,1                                                              | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 10,1   |                                               |                              |                |                            |                           |                              |                                                |                           |                           |                              |                       |                |                |  |           |  |                                         |
| 1.1.3.  | Реконструкция производственного объекта "Тульская ТЭЦ" г. Гуево                                                                | 0,0                                                  | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 0,0    | 0,0                                    | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 0,0    | 0,0                                                                     | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 0,0    | 0,0                                                               | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 0,0    | 2 030                                         | 15,0                         | 6,0            | 50,0                       |                           |                              |                                                |                           |                           |                              |                       |                |                |  |           |  |                                         |
| 1.2.    | Модернизация, техническое совершенствование                                                                                    | 22,1                                                 | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 22,1   | 20,3                                   | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 20,3   | -1,8                                                                    | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | -1,8   | 17,1                                                              | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 17,1   |                                               |                              |                |                            |                           |                              |                                                |                           |                           |                              |                       |                |                |  |           |  |                                         |
| 1.2.1.  | Техническое перевооружение тепловых сетей города Гуево                                                                         | 22,1                                                 | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 22,1   | 20,3                                   | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 20,3   | -1,8                                                                    | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | -1,8   | 17,1                                                              | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 17,1   |                                               |                              |                |                            |                           |                              |                                                |                           |                           |                              |                       |                |                |  | 2020-2030 |  |                                         |
| 1.3.    | Прочие инвестиционные проекты, всего                                                                                           | 25,0                                                 | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 25,0   | 25,0                                   | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 25,0   | 0,0                                                                     | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 0,0    | 20,7                                                              | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 20,7   |                                               |                              |                |                            |                           |                              |                                                |                           |                           |                              |                       |                |                |  |           |  |                                         |
| 1.3.1.  | Приобретение прибора ПАРАМА ВАФ-АДМ 0-1-1-2 для умножения электралаборатории вольтамперфазоиндикатором                         | 0,4                                                  | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 0,4    | 0,4                                    | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 0,4    | 0,0                                                                     | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 0,0    | 0,3                                                               | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 0,3    |                                               |                              |                |                            |                           |                              |                                                |                           |                           |                              |                       |                |                |  | 2024      |  |                                         |
| 1.3.2.  | Приобретение устройства УИПР-ЗМЦ для проверки действия максимальных, минимальных и исключающих токковых расцепителей автоматов | 0,7                                                  | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 0,7    | 0,7                                    | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 0,7    | 0,0                                                                     | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 0,0    | 0,6                                                               | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 0,6    |                                               |                              |                |                            |                           |                              |                                                |                           |                           |                              |                       |                |                |  | 2024      |  |                                         |
| 1.3.3.  | Приобретение прибора ПКВМ7 для выполнения измерений скоростных характеристик высоковольтных выключателей                       | 1,4                                                  | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 1,4    | 0,4                                    | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 1,4    | 0,0                                                                     | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 0,0    | 1,2                                                               | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 1,2    |                                               |                              |                |                            |                           |                              |                                                |                           |                           |                              |                       |                |                |  |           |  |                                         |
| 1.3.4.  | Поставка пневматической системы питания для лаборатории УТАИ СТЗ подразделения ТЭЦ-1                                           | 0,6                                                  | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 0,6    | 0,7                                    | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 0,6    | 0,0                                                                     | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 0,0    | 0,5                                                               | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 0,5    |                                               |                              |                |                            |                           |                              |                                                |                           |                           |                              |                       |                |                |  |           |  |                                         |
| 1.3.5.  | Поставка ручной машины для снятия фаски с труб ТВР-90                                                                          | 0,2                                                  | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 0,2    | 1,4                                    | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 0,2    | 0,0                                                                     | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 0,0    | 0,1                                                               | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 0,1    |                                               |                              |                |                            |                           |                              |                                                |                           |                           |                              |                       |                |                |  |           |  |                                         |
| 1.3.6.  | Поставка сетевого оборудования для АО "КПК"                                                                                    | 0,7                                                  | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 0,7    | 0,6                                    | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 0,7    | 0,0                                                                     | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 0,0    | 0,6                                                               | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 0,6    |                                               |                              |                |                            |                           |                              |                                                |                           |                           |                              |                       |                |                |  |           |  |                                         |
| 1.3.7.  | Поставка ортехники для нужд АО "КПК"                                                                                           | 0,5                                                  | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 0,5    | 0,2                                    | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 0,5    | 0,0                                                                     | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 0,0    | 0,4                                                               | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 0,4    |                                               |                              |                |                            |                           |                              |                                                |                           |                           |                              |                       |                |                |  |           |  |                                         |
| 1.3.8.  | Поставка прессы универсального для создания избыточного давления и разгрузки (ГТЭЦ)                                            | 0,1                                                  | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 0,1    | 0,5                                    | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 0,1    | 0,0                                                                     | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 0,0    | 0,1                                                               | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 0,1    |                                               |                              |                |                            |                           |                              |                                                |                           |                           |                              |                       |                |                |  |           |  |                                         |
| 1.3.9.  | Поставка прессы гидравлического ГТЭЦ                                                                                           | 0,1                                                  | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 0,1    | 0,1                                    | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 0,1    | 0,0                                                                     | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 0,0    | 0,0                                                               | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 0,0    |                                               |                              |                |                            |                           |                              |                                                |                           |                           |                              |                       |                |                |  |           |  |                                         |
| 1.3.10. | Поставка манометров цифровых ГТЭЦ                                                                                              | 0,2                                                  | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 0,2    | 0,1                                    | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 0,2    | 0,0                                                                     | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 0,0    | 0,0                                                               | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 0,0    |                                               |                              |                |                            |                           |                              |                                                |                           |                           |                              |                       |                |                |  |           |  |                                         |
| 1.3.11. | Техническое перевооружение службы тепловых сетей (ГТЭЦ) покупки грузового автомобиля                                           | 6,1                                                  | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 6,1    | 0,1                                    | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 6,1    | 0,0                                                                     | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 0,0    | 5,1                                                               | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 5,1    |                                               |                              |                |                            |                           |                              |                                                |                           |                           |                              |                       |                |                |  |           |  |                                         |
| 1.3.12. | Приобретение почтового сервера                                                                                                 | 8,3                                                  | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 8,3    | 0,2                                    | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 8,3    | 0,0                                                                     | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 0,0    | 6,0                                                               | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 6,0    |                                               |                              |                |                            |                           |                              |                                                |                           |                           |                              |                       |                |                |  |           |  |                                         |
| 1.3.13. | Обеспечение антитеррористической безопасности (поставка спутникового оборудования)                                             | 0,7                                                  | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 0,7    | 0,1                                    | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 0,7    | 0,0                                                                     | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 0,0    | 0,6                                                               | 0,0 | 0,0 | 0,0                      | 0,6    |                                               |                              |                |                            |                           |                              |                                                |                           |                           |                              |                       |                |                |  |           |  |                                         |

[illegible]

С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС

Приложение № 8  
к Приказу Минэнерго  
России  
от 24.03.2010 № 114

**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей  
за 2025 год**

Утверждаю

Генеральный

директор АО "КГК"

Д.В. Котивец

(подпись)

12.02.2026г.



| № №      | Источник финансирования                                                | Объем финансирования [отчетный год] |              | Причины отклонений |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------|
|          |                                                                        | всего                               |              |                    |
|          |                                                                        | план *                              | факт **      |                    |
| 1        | Собственные средства                                                   | 128,4                               | 126,6        |                    |
| 1.1.     | Прибыль, направляемая на инвестиции:                                   | 13,0                                | 13,0         |                    |
| 1.1.1.   | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе                            | 13,0                                | 13,0         |                    |
| 1.1.2.   | в т.ч. прибыль со свободного сектора                                   | 0,0                                 | 0,0          |                    |
| 1.1.3.   | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0,0                                 | 0,0          |                    |
| 1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации                     | 0,0                                 | 0,0          |                    |
| 1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей                  | 0,0                                 | 0,0          |                    |
| 1.1.4.   | Прочая прибыль                                                         | 0,0                                 | 0,0          |                    |
| 1.2.     | Амортизация                                                            | 89,0                                | 87,3         |                    |
| 1.2.1.   | Амортизация, учтенная в тарифе                                         | 89,0                                | 87,3         |                    |
| 1.2.2.   | Прочая амортизация                                                     | 0,0                                 | 0,0          |                    |
| 1.2.3.   | Недоиспользованная амортизация прошлых лет                             | 0,0                                 | 0,0          |                    |
| 1.3.     | Возврат НДС                                                            | 18,0                                | 17,9         |                    |
| 1.4.     | Использование лизинга                                                  | 8,4                                 | 8,4          |                    |
|          | <b>ВСЕГО источников финансирования</b>                                 | <b>128,4</b>                        | <b>126,6</b> |                    |
|          | для ОГК/ТТК, в том числе                                               |                                     |              |                    |
|          | ДПМ                                                                    |                                     |              |                    |
|          | вне ДПМ                                                                |                                     |              |                    |

План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.  
Накопленным итогом за год.

Отчет о вводах/выводах объектов за 2025 год

Утверждаю  
Генеральный директор АО "КГК"

Д.В. Кетивец


12.02.2026г.

М.П.

| №<br>п/п | Наименование проекта                                                                                              | Ввод мощностей |        |         |        |         |       |        |         |        |         | Вывод мощностей |        |         |        |         |       |        |         |        |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|--------|---------|-------|--------|---------|--------|---------|-----------------|--------|---------|--------|---------|-------|--------|---------|--------|---------|
|          |                                                                                                                   | план *         |        |         |        |         | факт  |        |         |        |         | план *          |        |         |        |         | факт  |        |         |        |         |
|          |                                                                                                                   | МВт            |        |         |        |         | МВт   |        |         |        |         | МВт             |        |         |        |         | МВт   |        |         |        |         |
|          |                                                                                                                   | I кв.          | II кв. | III кв. | IV кв. | 2025 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2025 г. | I кв.           | II кв. | III кв. | IV кв. | 2025 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2025 г. |
| 1        | 2                                                                                                                 | 3              | 4      | 5       | 6      | 7       | 8     | 9      | 10      | 11     | 12      | 13              | 14     | 15      | 16     | 17      | 18    | 19     | 20      | 21     | 22      |
| 1        | Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково | 0              | 0      | 0       | 0      | 0       | 0     | 0      | 0       | 0      | 0       | 0               | 0      | 0       | 0      | 0       | 0     | 0      | 0       | 0      | 0       |
| 2        | Реконструкция производственного объекта "Гусевская ТЭЦ" г. Гусев                                                  | 0              | 0      | 0       | 0      | 0       | 0     | 0      | 0       | 0      | 0       | 0               | 0      | 0       | 0      | 0       | 0     | 0      | 0       | 0      | 0       |

План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

**Отчет о ходе реализации проектов  
(заполняется для наиболее значимых проектов \*)**

Утверждаю  
Генеральный директор АО "КГК"  
  
(подпись)  
12.02.2026г.

М.П.

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование объекта                                                                                                                                                                                                    | Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково                 |
| Местоположение объекта (субъект Российской Федерации, населенный пункт)                                                                                                                                                 | Калининградская область, Гурьевский район, п. Ушаково                                                                             |
| Тип проекта                                                                                                                                                                                                             | реконструкция                                                                                                                     |
| Вводимая мощность (в том числе прирост)                                                                                                                                                                                 | 5,1 МВт                                                                                                                           |
| Срок ввода объекта                                                                                                                                                                                                      | 4 квартал 2018 года                                                                                                               |
| Фактическая стадия реализации проекта на отчетную дату                                                                                                                                                                  | введено в эксплуатацию                                                                                                            |
| Проектная документация                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |
| 1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)                                                                                                                                             | Договор №73 от 07.08.2017г. между ОАО "КГК" и ООО "Ветротехника"                                                                  |
| 2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)               | ООО "Ветротехника", проектная документация разработана, согласована с Филиалом АО "СО ЕЭС" Балтийское РДУ                         |
| 3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа **) | Проектная документация прошла государственную экспертизу в ГАУ КО «ЦПЭиЦС»                                                        |
| Землеотвод                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |
| - наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)                                                                                                                                                      | Договор аренды земельных участков № 672 от 28.03.2018г.                                                                           |
| Исходно-разрешительная документация                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |
| - наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)                                                                                                                                          | Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области, 15.06.2018г., № 39-RU39310000-204-2018 |
| Прогнозное/проектное топливо (основное и резервное)                                                                                                                                                                     | возобновляемый источник энергии - ветер                                                                                           |
| Прогнозный объем потребления топлива                                                                                                                                                                                    | не потребляет                                                                                                                     |
| Топливообеспечение                                                                                                                                                                                                      | отсутствует необходимость                                                                                                         |
| Технологическое присоединение объекта к электрической сети:                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |
| - заключение договоров на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)                                                                                         | Договор № 5802/08/17 от 20.03.2018г.                                                                                              |
| - разработка схемы выдачи мощности                                                                                                                                                                                      | обязательство АО "Янтарьэнерго"                                                                                                   |
| - получение технических условий на технологическое присоединение                                                                                                                                                        | ТУ № Я-5802/17                                                                                                                    |
| - договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ                                                                                                                                                                     | обязательство АО "Янтарьэнерго"                                                                                                   |
| Сметная стоимость проекта в ценах                                                                                                                                                                                       | н/д                                                                                                                               |
| Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта                                                                                                                                                         | н/д                                                                                                                               |
| Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.                                                                                                                                                           | н/д                                                                                                                               |
| Объем заключенных на отчетную дату договоров по проекту, млн. руб.                                                                                                                                                      | Договор №73 от 07.08.2017г. между ОАО "КГК" и ООО "Ветротехника" на сумму 1071,97 млн.руб.                                        |
| в том числе                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |
| - по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):                                                                                                                                               | Договор №73 от 07.08.2017г. между ОАО "КГК" и ООО "Ветротехника"                                                                  |
| объем заключенного договора в ценах                                                                                                                                                                                     | н/д                                                                                                                               |
| % от сметной стоимости проекта                                                                                                                                                                                          | н/д                                                                                                                               |
| оплачено по договору, млн. руб.                                                                                                                                                                                         | н/д                                                                                                                               |
| освоено по договору, млн. руб.                                                                                                                                                                                          | н/д                                                                                                                               |
| - по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):                                                                                                                       | Договор №73 от 07.08.2017г. между ОАО "КГК" и ООО "Ветротехника"                                                                  |
| объем заключенного договора в ценах                                                                                                                                                                                     | н/д                                                                                                                               |
| % от сметной стоимости проекта                                                                                                                                                                                          | н/д                                                                                                                               |
| оплачено по договору, млн. руб.                                                                                                                                                                                         | н/д                                                                                                                               |
| освоено по договору, млн. руб.                                                                                                                                                                                          | н/д                                                                                                                               |
| - по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)                                                                                                                                                | Договор №73 от 07.08.2017г. между ОАО "КГК" и ООО "Ветротехника"                                                                  |

|                                                                                     |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| объем заключенного договора в ценах                                                 | н/д                                                            |
| % от сметной стоимости проекта                                                      | н/д                                                            |
| оплачено по договору, млн. руб.                                                     | н/д                                                            |
| освоено по договору, млн. руб.                                                      | н/д                                                            |
| % заcontractованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками       | 100                                                            |
| в том числе                                                                         |                                                                |
| - СМР, %                                                                            | 100                                                            |
| - поставка основного оборудования, %                                                | 100                                                            |
| - разработка проектной документации и рабочей документации, %                       | 100                                                            |
| % оплаты по объекту (предоплата)                                                    | 0                                                              |
| всего оплачено по объекту                                                           | 0                                                              |
| Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта                     | н/д                                                            |
| всего оплачено по объекту                                                           | 0                                                              |
| Участники реализации инвестиционного проекта:                                       | ООО "Ветротехника", Лизингодатель, договор №73 от 07.08.2017г. |
| - заказчик-застройщик                                                               |                                                                |
| - проектно-изыскательские организации                                               |                                                                |
| - технические агенты                                                                |                                                                |
| - подрядчики                                                                        |                                                                |
| - поставщики основного оборудования                                                 |                                                                |
| Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта              | н/д                                                            |
| Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 20                                                             |
| в том числе                                                                         |                                                                |
| - строительный персонал                                                             | 10                                                             |
| - монтажный персонал                                                                | 10                                                             |
| Основное оборудование                                                               | Enercon E70 E4, 3 ед., 1700 кВт                                |
| График поставки основного оборудования                                              |                                                                |
| - дата поставки                                                                     | 12.2017-01.2018                                                |
| - задержки в поставке                                                               | нет                                                            |
| - причины задержек                                                                  | нет                                                            |
| Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок                     | введено в эксплуатацию                                         |
| Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:            |                                                                |
| - выявленные нарушения договоров подряда,                                           |                                                                |
| - рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,                               |                                                                |
| - предписания надзорных органов,                                                    |                                                                |
| - дефицит источников финансирования и др.,                                          |                                                                |
| - другое (расшифровать)                                                             |                                                                |

Генеральный директор АО "КГК"



Д.В. Котивец

# Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов

Утверждаю  
Генеральный директор АО "КГК"

Д.В. Котивен

подпись

12.02.2026г.

М.П.



Отчетный период  
2025 год

| № пункта укрупненного сетевого графика                                                                            | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* | Сроки выполнения задач по укрупненному плану |              |              |              | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения                                                                                                                                                                 | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                   |                                                                                                                             | план                                         |              | факт         |              |                                             |                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
|                                                                                                                   |                                                                                                                             | начало                                       | окончание    | начало       | окончание    |                                             |                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
| 1                                                                                                                 | 2                                                                                                                           | 3                                            | 4            | 5            | 6            | 7                                           | 8                                         | 9                                                                                                                                                                                    | 10                                                                  |
| Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково |                                                                                                                             |                                              |              |              |              |                                             |                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
| I.                                                                                                                | Предпроектный и проектный этап                                                                                              |                                              |              |              |              |                                             |                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
| 1.1                                                                                                               | Получение ТУ на ТП                                                                                                          | 07.08.2017                                   | 31.01.2018   | 07.08.2017   | 31.01.2018   | 100                                         |                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
| 1.2                                                                                                               | Заключение договора на разработку проектной документации                                                                    | 07.08.2017                                   | 31.01.2018   | 07.08.2017   | 31.01.2018   | 100                                         |                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
| 1.3                                                                                                               | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию                                    | 01.01.2018                                   | 31.01.2018   | 30.03.2018   | 04.09.2018   | 100                                         |                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
| 1.4                                                                                                               | Утверждение проектной документации                                                                                          | -                                            | 31.01.2018   | -            | 01.06.2018   | 100                                         |                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
| 1.5                                                                                                               | Разработка рабочей документации                                                                                             | 07.08.2017                                   | 31.01.2018   | 07.08.2017   | 04.09.2018   | 100                                         |                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
| II.                                                                                                               | Организационный этап                                                                                                        |                                              |              |              |              |                                             |                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
| 2.1                                                                                                               | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство                                | 07.08.2017                                   | 31.01.2018   | 07.08.2017   | 28.03.2018   | 100                                         |                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
| III.                                                                                                              | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы                                                              |                                              |              |              |              |                                             |                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
| 3.1                                                                                                               | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП                                                          | 01.01.2018                                   | 31.01.2018   | 01.01.2018   | 30.03.2018   | 100                                         |                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
| 3.2                                                                                                               | Поставка основного оборудования                                                                                             | 01.12.2017                                   | 31.01.2018   | 01.12.2017   | 31.01.2018   | 100                                         |                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
| 3.3                                                                                                               | Монтаж основного оборудования                                                                                               | 01.01.2018                                   | 31.01.2018   | 01.01.2018   | 01.04.2018   | 100                                         |                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
| 3.4                                                                                                               | Пусконаладочные работы                                                                                                      | 01.01.2018                                   | 31.01.2018   | 01.05.2018   | 20.06.2018   | 100                                         |                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
| 3.5                                                                                                               | Завершение строительства                                                                                                    | 01.01.2018                                   | 31.01.2018   | 01.01.2018   | 01.05.2018   | 100                                         |                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
| IV.                                                                                                               | Испытания и ввод в эксплуатацию                                                                                             |                                              |              |              |              |                                             |                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
| 4.1                                                                                                               | Комплексное опробование оборудования                                                                                        | 01.01.2018                                   | 31.01.2018   | 23.06.2018   | 26.06.2018   | 100                                         |                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
| 4.2                                                                                                               | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям                         | 01.01.2018                                   | 31.01.2018   | 09.06.2018   | 14.06.2018   | 100                                         |                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
| 4.3                                                                                                               | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию                                                                         | 01.01.2018                                   | 31.01.2018   | 25.09.2018   | 25.09.2018   | 100                                         |                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
| 4.4                                                                                                               | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства                                                                          | 01.01.2018                                   | 31.01.2018   | 05.10.2018   | 31.10.2018   | 100                                         |                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
| Реконструкция производственного объекта "Гусевская ТЭЦ" г. Гусев                                                  |                                                                                                                             |                                              |              |              |              |                                             |                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
| I.                                                                                                                | Предпроектный и проектный этап                                                                                              |                                              |              |              |              |                                             |                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
| 1.1                                                                                                               | Получение ТУ на ТП                                                                                                          | 2021                                         | 2022         | 2021         | 2021         | 100                                         |                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
| 1.2                                                                                                               | Заключение договора на разработку проектной документации                                                                    | 2018                                         | 2018         | 2018         | 2018         | 100                                         |                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
| 1.3                                                                                                               | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию                                    | 2019                                         | 2022         | 2019         | 2023         | 100                                         |                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
| 1.4                                                                                                               | Утверждение проектной документации                                                                                          | 2019                                         | 2025         | 2023         | 2023         | 100                                         |                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
| 1.5                                                                                                               | Разработка рабочей документации                                                                                             | 2019                                         | 2024         |              |              | 0                                           | 0                                         | Начало разработки рабочей документации планируется на 2024 год, в связи с разработкой проекта в стадии "П" и получением положительного заключения гос. экспертизы в конце 2023 года. |                                                                     |
| II.                                                                                                               | Организационный этап                                                                                                        |                                              |              |              |              |                                             |                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
| 2.1                                                                                                               | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство                                | не требуется                                 | не требуется | не требуется | не требуется |                                             |                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
| III.                                                                                                              | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы                                                              |                                              |              |              |              |                                             |                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
| 3.1                                                                                                               | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП                                                          | не требуется                                 | не требуется | не требуется | не требуется |                                             |                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
| 3.2                                                                                                               | Поставка основного оборудования                                                                                             | 2027                                         | 2027         |              |              |                                             |                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
| 3.3                                                                                                               | Монтаж основного оборудования                                                                                               | 2027                                         | 2027         |              |              |                                             |                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                     |

|                                                        |                                                                                                     |              |              |      |  |    |   |  |  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--|----|---|--|--|
| 3.4                                                    | Пусконаладочные работы                                                                              | 2027         | 2027         |      |  |    |   |  |  |
| 3.5                                                    | Завершение строительства                                                                            | 2027         | 2027         |      |  |    |   |  |  |
| IV.                                                    | Испытания и ввод в эксплуатацию                                                                     |              |              |      |  |    |   |  |  |
| 4.1                                                    | Комплексное опробование оборудования                                                                | 2027         | 2027         |      |  |    |   |  |  |
| 4.2                                                    | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2027         | 2027         |      |  |    |   |  |  |
| 4.3                                                    | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию                                                 | 2027         | 2027         |      |  |    |   |  |  |
| 4.4                                                    | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства                                                  | 2027         | 2027         |      |  |    |   |  |  |
| Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев |                                                                                                     |              |              |      |  |    |   |  |  |
| I.                                                     | Предпроектный и проектный этап                                                                      |              |              |      |  |    |   |  |  |
| 1.1                                                    | Получение ТУ на ТП                                                                                  | не требуется | не требуется |      |  |    |   |  |  |
| 1.2                                                    | Заключение договора на разработку проектной документации                                            | не требуется | не требуется |      |  |    |   |  |  |
| 1.3                                                    | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию            | не требуется | не требуется |      |  |    |   |  |  |
| 1.4                                                    | Утверждение проектной документации                                                                  | не требуется | не требуется |      |  |    |   |  |  |
| 1.5                                                    | Разработка рабочей документации                                                                     | не требуется | не требуется |      |  |    |   |  |  |
| II.                                                    | Организационный этап                                                                                |              |              |      |  |    |   |  |  |
| 2.1                                                    | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство        | не требуется | не требуется |      |  |    |   |  |  |
| III.                                                   | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы                                      |              |              |      |  |    |   |  |  |
| 3.1                                                    | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП                                  | 2020         | 2030         | 2020 |  | 37 | 0 |  |  |
| 3.2                                                    | Поставка основного оборудования                                                                     | 2020         | 2030         | 2020 |  | 37 | 0 |  |  |
| 3.3                                                    | Монтаж основного оборудования                                                                       | 2020         | 2030         | 2020 |  | 37 | 0 |  |  |
| 3.4                                                    | Пусконаладочные работы                                                                              | не требуется | не требуется |      |  |    |   |  |  |
| 3.5                                                    | Завершение строительства                                                                            | не требуется | не требуется |      |  |    |   |  |  |
| IV.                                                    | Испытания и ввод в эксплуатацию                                                                     |              |              |      |  |    |   |  |  |
| 4.1                                                    | Комплексное опробование оборудования                                                                | не требуется | не требуется |      |  |    |   |  |  |
| 4.2                                                    | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется |      |  |    |   |  |  |
| 4.3                                                    | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию                                                 | не требуется | не требуется |      |  |    |   |  |  |
| 4.4                                                    | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства                                                  | 2020         | 2030         |      |  | 37 | 0 |  |  |

**Форма представления показателей финансовой отчетности  
за 2025 год**

Утверждаю  
Генеральный  
директор АО  
"КГК"

Д.В. Котивец

(подпись)

12.02.2026г.



млн.руб.

| Наименование показателя                                     |  | млн.руб.    |
|-------------------------------------------------------------|--|-------------|
| АО "КГК"                                                    |  | за 2025 год |
| 1                                                           |  | 3           |
| Выручка                                                     |  | 1322,6      |
| Чистая прибыль                                              |  | 10,2        |
| Направления распределения чистой прибыли:                   |  | 0,0         |
| Дивиденды                                                   |  | 0,0         |
| другое (расшифровать)                                       |  | 0,0         |
| EBITDA                                                      |  | 192,1       |
| Дебиторская задолженность, в т.ч.:                          |  | 238,4       |
| покупатели и заказчики                                      |  | 0,0         |
| авансы выданные                                             |  | 0,0         |
| Собственный капитал                                         |  | 522,5       |
| * Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:     |  | 835,8       |
| кредиты                                                     |  | 0,0         |
| оюлищационные займы                                         |  | 0,0         |
| займы организаций                                           |  | 0,0         |
| прочее                                                      |  | 835,8       |
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.:                        |  | 292,5       |
| кредиты и займы*                                            |  | 0,0         |
| кредиторская задолженность, в т.ч.:                         |  | 236,3       |
| по строительству                                            |  | 0,0         |
| по ремонтам                                                 |  | 0,0         |
| по поставкам топлива                                        |  | 110,4       |
| Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам           |  | 0,0         |
| <b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>        |  |             |
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы |  | 128,4       |
| Профинансировано на отчетную дату                           |  | 126,6       |
| Обеспеченность источниками финансирования                   |  | 126,6       |
| Дефицит финансирования                                      |  | 0,0         |
| <b>Оценка кредитного потенциала</b>                         |  |             |
| Собственная оценка кредитного потенциала:                   |  | -           |
| на 2025г.                                                   |  | -           |
| на период 2018-2039г.                                       |  | -           |
| Пояснения по расчету кредитного потенциала                  |  | -           |

Отчет о техническом состоянии объекта  
за 2025г.

Утверждаю  
Генеральный директор АО "КГК"  
Д.В. Котивец

(подпись)  
12.02.2026г.

М.П.

| №<br>п/п | Наименование направления/<br>проекта инвестиционной<br>программы                                                  | Технические характеристики |                          |                 | Сроки реализации проекта      |                                  | Наличие исходно-разрешительной документации                        |                                                    |                                                                                       |                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|          |                                                                                                                   | мощность,<br>МВт, МВА      | выработка,<br>млн. кВт/ч | длина ВЛ,<br>км | год начала строи-<br>тельства | год ввода<br>в эксплуа-<br>тацию | утверж-<br>денная проектно-<br>сметная докумен-<br>тация<br>(+; -) | заключение Главгос-<br>экспертизы России<br>(+; -) | оформ-<br>ленный в соот-<br>ветствии<br>с законода-<br>тельством землеотвод<br>(+; -) | разрешение<br>на строи-<br>тельство<br>(+; -) |
| 1        | Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково | 5,1                        |                          |                 | 2018                          | 2018                             | +                                                                  | не требуется                                       | Договор аренды земельных участков № 672 от 28.03.2018г.                               | +                                             |
| 2        | Реконструкция ВЭУ-1 Зеленоградской ВЭС                                                                            | 0,6                        |                          |                 | 2021                          | 2021                             | +                                                                  | не требуется                                       |                                                                                       |                                               |
| 3        | Реконструкция производственного объекта "Гусевская ТЭЦ" г. Гусев                                                  | 4,54                       |                          |                 | 2022                          | 2027                             | +                                                                  | не требуется                                       |                                                                                       |                                               |
| 4        | Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев                                                            |                            |                          |                 | 2020                          | 2020-2030                        | +                                                                  | не требуется                                       |                                                                                       |                                               |
| 5        | Технические средства безопасности РТС Южная                                                                       |                            |                          |                 | 2022                          | 2022                             | +                                                                  | не требуется                                       |                                                                                       |                                               |